

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Név: **Klebelsberg Központ**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Adószám: 15799658-2-41

Statisztikai számjel: 15799658-8412-312-01

Törzsszám: 799656

Előirányzat-felhasználási keretszámla számlavezetője: Magyar Államkincstár

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329307-31105187

Képviseli: Hajnal Gabriella, elnök

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név: Dávidbau Építő és Faipari Kft.

Székhely: 9081 Győrújbarát, Pándzsa utca 7.

Adószám: 11464749-2-08

Cégjegyzékszám: 08 09 006406

Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11737007-20201753

Kivitelezői nyilvántartási szám: 18A01982

Képviseli: Dávid Ferenc

Név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 9028 Győr, Richter János utca 3.

Adószám: 1394177-02-08

Cégjegyzékszám: 08 09 014876

Pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10512963-49020019

Kivitelezői nyilvántartási szám: 18A11383

Képviseli: Farkas János

(továbbiakban: **Kivitelező**)

– a továbbiakban együtt: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK

1. Felek 2022. május 23. napján kivitelezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a 2021. 12.23. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.). 81. § (1) bekezdése alapján indított „**KK- Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként, a természetben a **9024 Győr, Répce utca 2., HRSZ.: 2672/21** ingatlanon található épülete(ke)n a „Győr-Moson-Sopron Megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzésére.

- 1.1 Felek megállapítják, hogy a módosító okirat aláírásának napján a Szerződés hatályban van.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött kivitelezési szerződést jelen okirattal első alkalommal módosítják.

2. A Szerződésmódosítás tárgya

2.1 **Egyenértékűség elve mentén történő anyag kiváltások és egyéb szükséges változtatások az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § -a szerinti feltételeknek megfelelően az alábbi költségvetési munkanemek tekintetében:**

2.1.1 **Tető hőszigetelés 1_Attikafal:**

Az attikafal hőszigetelésére eredetileg kiírt építőanyag szállítási ideje veszélyeztetné a kivitelezés ütemét. Az alkalmazni kívánt hőszigetelés műszakilag egyenértékű a kiírt termékekkel és időben beszerezhető, így módon tartható a projekt szerződés szerinti befejezési határideje.

2.1.2 **Tető hőszigetelés 2:**

A lapos tető vízszigetelés hőszigetelésére kiírt építőanyag szállítási ideje veszélyeztetné a kivitelezés ütemét. Az alkalmazni kívánt hőszigetelés műszakilag egyenértékű a betervezett termékekkel és időben beszerezhető, így módon tartható a projekt szerződés szerinti befejezési határideje.

2.1.3 **Homlokzati hőszigetelés:**

Az eredeti kiírás szerinti homlokzati hőszigetelés szállítási ideje veszélyeztetné a kivitelezés ütemét. Az alkalmazni kívánt hőszigetelés műszakilag egyenértékű a kiírt termékekkel és időben beszerezhető, így módon tartható a projekt szerződés szerinti befejezési határideje.

2.1.4 **Lábazati hőszigetelés:**

Az eredeti kiírás szerinti lábazati hőszigetelés szállítási ideje veszélyeztetné a kivitelezés ütemét. Az alkalmazni kívánt termék műszakilag egyenértékű a kiírt termékekkel és időben beszerezhető, így módon tartható a projekt szerződés szerinti befejezési határideje.

2.1.5 **Napelemes rendszer:**

Az eredetileg betervezett napelem jelenleg beszerezhetetlen, a várható szállítási határideje túlnyúlik a projekt befejezési határidején. Az alkalmazni kívánt napelem műszakilag egyenértékű a kiírt termékekkel és időben beszerezhető, így módon tartható a projekt szerződés szerinti befejezési határideje.

2.1.6 **Rendezvénycsatlakozó szekrény:**

Az eredetileg betervezett típus szállítási ideje veszélyeztetné a kivitelezés ütemét. Az alkalmazni kívánt termékek műszakilag egyenértékűek a kiírt anyagokkal és időben beszerezhetőek, így módon tartható a projekt szerződés szerinti befejezési határideje.

Felek kijelentik, hogy összességében a vállalkozói díj nem módosul.

3. Jogi Indokolás

3.1. **Nem jelentős módosítás a szerződésmódosítás 2.1.1.-2.1.6. pontjai tekintetében**

3.1.1. A Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján, a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha:

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3.1.2. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a változtatások nem olyan feltételek, amelyek az ajánlattételi hajlandóságot, illetőleg a nyertes ajánlattevő személyét befolyásolták volna.

3.1.3. A módosítás során nem változik az eredeti szerződéses ellenérték vagy eredetileg meghatározott előleg összege, azaz a gazdasági egyensúly változatlan.

A módosítás nem fogalmaz meg Kivitelező tekintetében az eredeti szerződésben nem szereplő kötelezettségeket, teljesítését nem teszi terheesebbé, így a Kbt. 141. § (6) bekezdése c) pontjában foglaltaknak egyértelműen megfelel.

A módosítás a szerződés tárgyát nem érinti, a módosítást követő szerződéses feladatok ugyanúgy a szerződésmódosítás 1. pontjában meghatározottak kivitelezésére irányulnak.

3.1.4. A fentiek alapján Felek az elrendelt módosítások jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelölik meg. A kiváltások egyenértékűségét a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező egyenértékűségi nyilatkozatokban foglalt indokolások alapozzák meg.

4. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat

4.1. A szerződés mellékletét képző költségvetés egyes tételeinek módosítása

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés mellékletét képző Kivitelező által beárazott költségvetést jelen szerződésmódosítás mellékletét képző „**Változáskövető költségvetés_0812**” elnevezésű dokumentum szerint módosítják.

Változások az alábbi munkanemekben történtek:

Módosuló tételek:

Homlokzati fal hőszigetelése munkanem: 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 és 1.7.5 tétel;

Lapostető hő- és vízszigetelése munkanem: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5* és 2.3.1. tétel;

Napelem munkanem: 5.3. tétel.

5. Záró rendelkezések

5.1. Jelen szerződésmódosítás Felek aláírásának napján lép hatályba, amennyiben ez nem egyszerre történik, úgy az utolsóként aláíró fél aláírásának a napján lép hatályba.

5.2. A Szerződés – és annak mellékletei – jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

5.3. Jelen Módosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány Kivitelezőt illet.

5.4. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet:**
Változásbejelentési kérelmek (6 db)
- 2. sz. melléklet:**
Változáskövető költségvetés
- 3. sz. melléklet:**
Műszaki ellenőri nyilatkozat az egyértékűségi kiváltásokról

Budapest, 2022. év 10. hónap 27. napján



**Klebelsberg Központ
Megrendelő**

képviselésében: Hajnal Gabriella elnök

Budapest, 2022. év 11. hónap 04. napján



**Dávidbau Építő és Faipari Kft.
Kivitelező**

képviselésében: Dávid Ferenc


**FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.
Kivitelező**
képviselésében: Farkas János

Kelt: 2022.10.26.
Pénzügyileg ellenjegyzem



Kelt: 2022.10.26.
Jogilag ellenjegyzem

